

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（熊内町 3 丁目）配水管取替工事
契約変更後の工事概要 (管布設延長) φ 75-4.2m, φ 100-11.4m, φ 150-358.7m, φ 200-1.6m (管撤去延長) φ 100-333.6m, φ 150-31.8m, φ 200-2.2m	
契約変更の理由 【材料・管工】 ・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。(増) 【管布設工】 ・新設・撤去による更新を予定していたが、一部区間において同一内断面での取替が可能となったため掘削量が減少した。(減) ・一部区間の撤去を、東水環境センターの下水道工事に併せて行ったため掘削量が減少した。(減) 【交通誘導警備員】 ・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。(増)	