

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	篠原低層配水池改良工事
-------	-------------

契約変更後の工事概要

管布設工

一式

管撤去工

一式

付帯工

一式

防水工

一式

工期延長

令和 7 年 3 月 3 1 日 → 令和 7 年 5 月 3 0 日 （ 6 0 日 ）

契約変更の理由

①管種の変更

一部の配管について、NS 管を GX 管に変更した。また、それに伴って一部の管に対して管延長及び施工工種の変更が生じる。

②配水池内塗装工の増工

現地調査の結果、配水池北側に位置する管理・換気用通路についても塗装工を施すことになったため、塗装数量が増工する。

③配水池内修繕工の増工

配水池内の柱部において既設防水層を除去した際に柱部の劣化状況が著しかったため、従来の柱幅を確保できるように断面修復を増工する。

また、下地処理後に確認された頂版・壁面・ハンチ部・底版等の補修を増工する。

④仮設・設備工事の追加

施工計画立案後、関係機関（地元関係者、電機・営繕担当者）協議を行い、グラウンド上への万能塀及び防音設備の設置や電気室の取り壊しを増工する。

工期延長の理由

上記作業の増工に伴い、60日の工期延長を行う。